

INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2/5/2017

Con la finalidad de viabilizar la ejecución y continuidad de los diferentes proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo 2016-2020, el Municipio de San Carlos resolvió el 24 de noviembre de 2016 "Aprobar y avalar el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Presupuesto Participativo de San Carlos..." (Exp.2016-88-01-11939).

Esta Comisión, cuya integración también definió el Concejo Municipal, comenzó su trabajo el día 30 de noviembre de 2016. En esta primera reunión, se pautaron algunas normas de funcionamiento, se formaron las subcomisiones de "obras" y del "área social" y se acordó comenzar a reunirse con los proponentes de proyectos que contaban con asignación presupuestal para el próximo año 2017. Lamentablemente, dada la proximidad de la temporada estival y que varios funcionarios integrantes de la Comisión habían marcado sus licencias anuales para los próximos días, se decidió suspender las actividades por el mes de enero. Luego, el temporal del 23 de diciembre de 2016, movilizó a todos los recursos humanos pertenecientes a la Oficina Técnica que naturalmente tuvieron que priorizar la atención a los damnificados por el evento climático antes que la gestión del Presupuesto Participativo.

De los 22 proyectos aprobados, sólo 10 de ellos cuentan con asignación presupuestal para el año 2017, así que la Comisión se abocó a trabajar en éstos en esta primera instancia.

Se realizaron reuniones con los proponentes de cada proyecto, observando que había diferente grado de avance en cada una de las propuestas. Se realizaron los primeros expedientes solicitando la realización de las reservas presupuestales correspondientes para 4 de ellos y en algunos de ellos se solicitó la entrega de la primer partida de dinero.

**RESUMEN DE PROYECTOS EN EJECUCION CLASIFICADOS POR
TEMA Y CON PRESUPUESTO EN 2017**

CULTURALES

- **SC4 Salón Multifuncional "Maestro Ariel Guadalupe"**

Este proyecto cuenta con una asignación presupuestal de \$1.450.531.-

Hemos trabajado con los proponentes del proyecto, acordando realizar la reserva presupuestal correspondiente (Exp. 2016-88-01-19281), encontrándonos en este momento a la espera de que ellos nos proporcionen más detalles sobre la ejecución de la obra, para proceder a solicitar la entrega de la primer partida presupuestal.

- **SC8 Taller Cultural "Los Fantasmas se divierten"**

Este proyecto cuenta con una asignación presupuestal de \$600.000.-

Es uno de los menos elaborados, por lo que la Comisión ofreció trabajar en conjunto con ellos para la elaboración del mismo. Recién el día 27 del corriente trajeron una nota donde muy escuetamente detallan los insumos necesarios para la primera etapa.

DEPORTIVOS

- **SC6 "Un Club, un Sueño" (Peñarol)**

Este proyecto cuenta con una asignación presupuestal de \$600.000.-

Los proponentes del proyecto presentaron 2 alternativas de construcción, una tradicional y otra en base a contenedores. No se han puesto de acuerdo aún con su arquitecta en cuál de ellas sería la más apropiada. Una vez que decidan

esto, la Comisión la estudiará y de aprobarla, realizará el expediente solicitando los fondos necesarios.

- **SC22 "Ampliación Polideportivo Libertad"**

Este proyecto cuenta con una asignación presupuestal de \$2:000.000.-

Ha presentado planos muy detallados de la obra y en los últimos días completó la información solicitada por la Comisión, por lo que corresponde ahora solicitar por expediente la partida presupuestal correspondiente.

GENERALES

- **SC12 "Centro de Atención Integral para Niños y Adolescentes"
ADEPA (Colaboración alquiler y gastos)**

Este proyecto cuenta con una asignación presupuestal de \$1:100.000.-

Los proponentes de este proyecto presentaron un inmueble que a su juicio se ajustaba a sus aspiraciones y como estaba dentro de lo presupuestado, aún con los consumos de UTE, ANTEL y OSE previstos, se solicitó la entrega de una primer partida de dinero suficiente para hacer frente a los gastos del primer año, en expediente N° 2016-88-01-19283.

- **SC17 "Hogar para Mujeres en situación de Violencia Doméstica" ANAWIM Reformas en Hogar de Mujeres**

Este proyecto cuenta con una asignación presupuestal de \$900.000.-

Antes de comenzar el funcionamiento de este Centro será necesario realizar una serie de reformas y reparaciones en el inmueble. Ya hemos tenido una serie de reuniones y visitas al inmueble con los proponentes del proyecto.

En el momento actual se están ajustando los detalles finales para realizar la solicitud de la partida presupuestal correspondiente.

ZONA RURAL

- **R2 "Construcción de un Galpón" Asociación Fomento Rural Las Cañas**

Este proyecto cuenta con una asignación presupuestal de \$1:480.000.-

En los últimos días hemos recibido la información actualizada sobre el proyecto que está ahora a estudio de los arquitectos de la Comisión. Una vez aprobada la misma se procederá a solicitar la entrega de la primer partida presupuestal. En base al proyecto original, se solicitó que se realizara la reserva presupuestal por expediente N° 2016-88-01-19278.

- **R5 "Los Sabores y Aromas del Campo" Paso de Dutra Asociación Rural de La Coronilla**

Este proyecto cuenta con una asignación presupuestal de \$2:000.000.-

En los últimos días hemos recibido la información actualizada sobre el proyecto que está ahora a estudio de los arquitectos de la Comisión. Una vez aprobada la misma se procederá a realizar el expediente correspondiente solicitando la entrega de la primer partida presupuestal. Fue necesario realizar un ajuste en el alcance del proyecto, debido a que el mismo era sumamente ambicioso y excedía el monto asignado, no contándose con la certeza de conseguir fondos extrapresupuestales.

ZONA COSTERA

- C2 Proyecto Ecomarisma Educación Comunitaria Grupo Aguarapopé (Apoyo económico para actividades educativas)

Este proyecto cuenta con una asignación presupuestal de \$1:495.000.- que se dividió en 2 partidas. La primera, para el año en curso de \$969.469.- y el saldo de \$525.531.- para el año 2018.

Como este proyecto estaba muy elaborado y necesitaba de los recursos lo antes posible para comenzar a funcionar junto con el año lectivo, se solicitó una primera partida de \$669.469.- destinada a la compra de los materiales imprescindibles y a costear el resto de los recursos necesarios para este primer semestre (Exp.2016-88-01-19276) Tenemos referencias de que el proyecto se viene desarrollando con normalidad en diferentes centros de estudio.

- C7 Club Social y Deportivo La Barra. (Creación de un Espacio de referencia Social, Cultural, Medio Ambiental y Deportivo para los habitantes de La Barra.

Este proyecto cuenta con una asignación presupuestal de \$2:000.000.-

Hemos mantenido varias reuniones con los proponentes del mismo. Existen algunas dificultades y atrasos respecto a la parte jurídica del terreno a usar. Además en la última reunión, los representantes del proyecto manifestaron que están estudiando la posibilidad de solicitar un cambio de lugar para la realización del mismo. Están pensando ahora en usar parte del padrón N° 1653 de la manzana N°121 en lugar del padrón N°12454 de la manzana N°184, siempre del balneario El Tesoro. Les sugerimos que discutieran en profundidad esta posibilidad con todos los vecinos y luego con el Director de Deportes de San Carlos, como etapas previas a que esta Comisión la estudiara y eventualmente solicitara su aprobación al Concejo.

En síntesis, la Comisión está trabajando activamente para viabilizar la ejecución de los proyectos seleccionados para este año.

Los diferentes grados de avance se deben fundamentalmente a que hay diferencias notorias en cuanto al grado de terminación de las diferentes propuestas, desde borradores muy simples a proyectos avalados por la firma de profesionales y también a la diferente capacidad de respuesta de las diferentes organizaciones cuando se las convoca para ajustar o mejorar sus propuestas.

Sin dudas la temporada estival y el evento climático del pasado 23 de diciembre afectaron la continuidad de los trabajos, pero a nuestro juicio estamos todavía a tiempo de ejecutar con normalidad los proyectos seleccionados en lo que resta de este año.